


新校区图书馆施工进度



新校区图书馆四层钢构安装基本完成，双曲屋顶钢结构已开始大批量生产，正组织进场安装，二次结构施工完成 80%；




图书馆 BIM 模型

新校区教学区施工进度




乘务飞行大楼二次结构施工总体完成，机电安装总体完成 30%，室内精装修开始施工，幕墙龙骨安装完成 80%。



乘务飞行大楼主体结构 BIM 模型




公共教学楼二次结构施工总体完成，机电安装总体完成 30%，
室内精装修开始施工，幕墙龙骨安装完成 80%。



公共教学楼主体结构 BIM 模型




机场学院教学实验楼二次结构施工总体完成，机电安装总体完成 30%，室内粗装修开始施工，幕墙龙骨安装完成 80%。




机场学院教学实验楼主体结构 BIM 模型

新校区体育馆施工进度



体育馆主体钢屋架完成 30%，零层板施工完毕，二次结构施工完成 20%，开始机电安装施工。




体育馆主体结构 BIM 模型

新校区学生生活区工程进度




学生宿舍楼二次结构施工总体完成，机电安装总体完成 30%，
室内精装修开始施工。




学生宿舍主体结构 BIM 模型




学生食堂二次结构施工总体完成，机电安装总体完成 30%，
室内精装修开始施工。



食堂（能源站）主体结构 BIM 模型




师生活动中心二次结构施工总体完成，机电安装总体完成30%，室内精装修开始施工。



师生活动中心主体结构 BIM 模型



35KV 变电站主体结构施工完成



35KV 变电站 BIM 模型